Traktandum 1

Abnahme der Bauabrechnung Dachsanierung/Fassadenanstrich/Photovoltaik/Kirchenbestrahlung

I Weisung

An der Kirchgemeindeversammlung vom 13. Juni 2023 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die Abnahme der Bauabrechnung Dachsanierung/Fassadenanstrich/Photovoltaik/Kirchenbestrahlung zu befinden.

Beschreibung / Sachverhalt:

Die Baukosten für Dachsanierung/Fassadenanstrich/Photovoltaik/Kirchenbestrahlung belaufen sich laut Bauabrechnung auf CHF 468'636.25. Der von der Kirchgemeinde am 30.11.2021 bewilligte Kostenvoranschlag beträgt CHF 510'000.00. Damit wurden die vorgesehenen Kosten um CHF 41'363.75 unterschritten.

Erläuterung zur Kostenunterschreitung:

Der Bodenbelag der Balkone wurde entgegen der Planung vom Gartenbauer ausgeführt. Es stellte sich heraus, dass die Isolation auf dem Dach noch fast vollständig in Ordnung war und deshalb nicht ausgewechselt werden musste.

Die Kirchenpflege hat die Bauabrechnung am 21. März 2023 einstimmig abgenommen.
Die Rechnungsprüfungskommission hat die Rechnung geprüft und empfiehlt den Stimmberechtigten die Abnahme der Bauabrechnung Dachsanierung/Fassadenanstrich/Photovoltaik/Kirchenbestrahlung.

II Antrag

Kirchenpflege und Rechnungsprüfungskommission beantragen den Stimmberechtigten an der Kirchgemeindeversammlung vom 13. Juni 2023 die Abnahme der Bauabrechnung Dachsanierung/Fassadenanstrich/Photovoltaik/Kirchenbestrahlung.